

Hovedtidsplan

Udfasning af midlertidige pavilloner på børne- og ungeområdet

	Marts 2020	April 2021	Oktober 2021	April 2022	Oktober 2022	April 2023	Oktober 2023	April 2024
Pårup Skole – udførelse								
Arealanalyser for 6 skoler								
EU-udbud af rådgivning								
PULJE 1 Projektering Provstegårdskolen Spurvelundskolen Hjalleseskolen								
Udførelse, Provstegårdskolen Spurvelundskolen Hjalleseskolen								
PULJE 2 Projektering Fraugde Skole Tarup Skole Seden Skole Evt. Hobbitten								
Udførelse Fraugde Skole Tarup Skole Seden Skole								
OPTION 1 Projektering Tingløkkeskolen								
Udførelse Tingløkkeskolen								
OPTION 2 Projektering af Sct. Hans Skole								
Udførelse Sct. Hans Skole								

Note til hovedtidsplanen

Rådgiver udarbejder en detaljeret tidsplan, hvor de enkelte faser for henholdsvis puljer og optioner som minimum er angivet. Der tages udgangspunkt i nærværende hovedtidsplan.

Rådgiveren skal levere sine ydelser i følgende faser – se også Ydelsesbeskrivelsen for teknisk rådgivning og bistand med afkrydsning og bemærkninger:

- Ideoplæg og byggeprogram
- Dispositions- og Projektforslag
- Myndighedsprojekt
- Udbudsprojekt
- Udførelses projekt
- Udførelse
- Aflevering

Rådgiver skal give meddelelse, når hver fase er færdig, med henblik på bygherrens godkendelse. Ved alle fase-afleveringer skal der indregnes 5 arbejdsdage til Bygherrens gennemgang og godkendelse af projekt materialet.

Ved færdigt udbudsmateriale skal der indregnes yderligere 5 arbejdsdage til Bygherrens juridiske gennemgang af udbudsmaterialet.

Projekt-starttidspunkt (pulje 1 og 2): **15-04-2021**

Projekt-sluttidspunkt (pulje 1 og 2): **03-05-2023**

I skema herunder er tidsterminer/slutdato, som er sanktionsgivende for Rådgiver, markeret med **fed skrift**.

Projektets faser i øvrigt er ikke angivet.

Aktivitet/ydelse	Pulje 1 Slutdato	Pulje 2 Slutdato	Option 1 Dato	Option 2 Dato
Underretning om tildeling af opgaven.	Uge 12 (2021)	Uge 12 (2021)		
Bygherren underskriver Rådgiveraftalen.	Uge 14 (2021)	Uge 14 (2021)		
Ydelsesplan og dokumentation for rådgiverforsikring sendes til Bygherren	Uge 16 (2021)	Uge 16 (2021)		
Udbudsprojekt/udbudsmateriale skal være færdigt og godkendt.	06-10-2021			
Udførelsesprojekt skal være færdigt og byggearbejderne starter på pladserne.	08-12-2021			
Udbudsprojekt/udbudsmateriale skal være færdigt og godkendt.		28-03-2022		

Udførelsesprojekt skal være færdigt og godkendt.		02-06-2022		
Udbudsprojekt/udbudsmateriale skal være færdigt og godkendt.			29-09-2022	
Udførelsesprojekt skal være færdigt og byggearbejderne starter på pladserne.			30-11-2022	
Lokaler og udearealer skal have opnået ibrugtagningstilladelse efter byggeloven og desuden være klar til ibrugtagning for målgruppen.	01-11-2022			
Udbudsprojekt/udbudsmateriale skal være færdigt og godkendt.				27-03-2023
Udførelsesprojekt skal være færdigt og byggearbejderne starter på pladserne.				01-06-2023
Lokaler og udearealer skal have opnået ibrugtagningstilladelse efter byggeloven og desuden være klar til ibrugtagning for målgruppen.		03-05-2023		
Lokaler og udearealer skal have opnået ibrugtagningstilladelse efter byggeloven og desuden være klar til ibrugtagning for målgruppen.			02-11-2023	
Lokaler og udearealer skal have opnået ibrugtagningstilladelse efter byggeloven og desuden være klar til ibrugtagning for målgruppen.				01-05-2024