

Besigtigelse af plejecentre vedr. udbud på kaldeanlæg til Vejle Kommune

Deltagere: NetNordic Kemp&Lauritzen Care-call Tunstall Access Technology Phonio (Afbud) Anne Dunker, Velfærd, Vejle Kommune Anne Sofie Winther Christensen Udbud, Vejle Kommune	Dato	03-09-2020
	Sted	Besigtigelse af følgende plejecentre: Sandbjerg, Kastaniehave, Højagercenteret, Ågaarden Rosengården og Bakkeager.
	Referent	Anne Sofie W. Christensen
Referat Leverandørerne blev gjort opmærksom på, at der blev taget referat i løbet af dagen. Ordregiver har besvaret de stillede spørgsmål ved hvert plejecenter i nedenstående skemaer. Hvis der er spørgsmål, som ikke fremgår i nedenstående, bedes tilbudsgiver at indsende spørgsmålene skriftligt via Ethics under udbuddet. Et gennemgående spørgsmål/ønske fra deltagerne er en angivelse/markering af hvor der på de enkelte centre ønskes dækning samt zoneinddeling. Dette markeres og uploades hurtigst muligt. Det præciseres, at positioneringsenheder på rumniveau er ikke en del af pakkelsen, men tilkøbes jf. tilbudslinje 18. Bilag 2 er derfor opdateret og uploades. Vi fastholder, at der skal inddeles på zoneniveau. Der vil i forbindelse med at de nye dokumenter bliver uploadet også komme en ny vejledende tidsplan idet der gives fristforlængelse på baggrund af de nye oplysninger / rettelser.		

Sandbjerg

- 40 lejligheder
- 2 dørtelefoner

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
1.	Manglede plantegning	Den manglede plantegning over midlertidige pladser uploades.
2.	Nedmontering - Hvad er kravet omkring nedmontering?	Jf. kravspecifikationens pkt. 104 er der krav om følgende: ”Leverandøren skal ved implementering nedtage eksisterende kaldeanlæg. Hvis kabler klippes over skal de markeres efter nærmere aftale med centerlederen. Enderne af de afklippede kabler skal påmonteres afslutningsmuffer.” Hvis det er muligt skal kablerne efterlades i skjult kabelbakke eller under loft. Hvis det skal gøres synligt skal kabelafslutningen skjules i en el-dåse med blinddæksel.
3.	Dækning	Der er Wifi.
4.	Antal af telefoner	10 stk.
5.	Brandsystem	De får besked om at der er brand. Der er ingen tekstoverførsel.
6.	Demensring	Ingen demensring
7.	Sendere - Tunstall bemærker at der ikke er kaldesendere på tilbudslisten, men blot ”armbånd” og ”halskæde”	Kravene til sendere findes i kravspecifikationen nr. 57-65.
8.	Oversigtstegningen viser inddeling af zoner i bygningerne samt hvor der udendørs skal være dækning af kald.	

Kastaniehaven

- 77 lejligheder
- 4 dørtelefoner

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
9.	Usikkerhed omkring hus nr. 4 (manglende plantegning)	Dette er et sundhedshus og er ikke en del af udbuddet.
10.	Antal af telefoner	Der er 4 huse, som hver har 4 telefoner. Derudover er der 2 nattelefoner. 18 telefoner i alt.
11.	Dækning	Der er Wifi.
12.	Brandsystem	Signalet vil give tekstoverførsel.
13.	Demensring	Der er ikke demensring. Der er demens sløjfer ved hus 12 og 14. Der er en sløjfe ved indgangen til hus 12. Der ligger 7 sløjfer ved hus 14. Disse ligger ved alle udgangsdøre fra fælles arealer samt hoveddør.
14.	Sendere - Tunstall bemærker at der ikke er kaldesendere på tilbudslisten, men blot "armbånd" og "halskæde"	Kravene til disse sendere findes i kravspecifikationen nr. 57-65.
15.	Hvem identificere hvad der skal tages ned samt hvornår i forhold til det eksisterende system?	Aftales med centerleder samt Vejle Kommune IT-afdeling.
16.	Zoneinddeling og dækning af kald. De blå markeringer viser inddeling i zoner og den røde er dækning / rækkevide af kaldet.	

Højagercenteret

- 45 lejligheder
- 1 dørtелефон

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
17.	Antal af telefoner	22 telefoner
18.	Dækning	Der er Wifi.
19.	Låsesystem	Nuværende låsesystem er salto, men det forventes at alle plejecentre får nye dørlåse inden medio 2021.
20.	Brandsystem	Signalet vil give tekstoverførsel.
21.	Positionering	Der er pt. ingen positionering på dette center
22.	Oversigtstegningen viser dækning af kald. Plantegningerne viser zoneinddelingen.	

Ågården

- 30 lejligheder
- 3 dørtелефoner

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
23.	Antal af telefoner	8 telefoner
24.	Dækning	Der er Wifi.
25.	Brandsystem	De får besked om at der er brand. Der er ingen tekstoverførsel.
26.	Positionering	Der er pt. ingen positionering på dette center
27.	Oversigtstegningen viser dækning af kald. Plantegningerne viser zoneinddelingen.	

Rosengården

- 72 lejligheder
- 3 dørtelefoner

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
28.	Antal af telefoner	18 telefoner
29.	Dækning	Der er Wifi.
30.	Plantegningen	Der var usikkerhed om hvorvidt der manglende noget på plantegningen. Det gør der ikke. Der gøres dog opmærksom på at der er niveauforskel (parterre), som gør at det kun er i den ene bygning, hvor der er 2 etager.
31.	Brandsystem	Signalet vil give tekstoverførsel.
32.	Dækning af kald	Der er dækning på dette center og i kælderen.
33.	Oversigtstegningen viser dækning af kaldet. Plantegningen viser inddelingen i zoner.	

Bakkeager

- 50 lejligheder
- 5 dørtelefoner

Nr.	Spørgsmål/bemærkning	Svar
34.	Antal af telefoner	5 dagtelefoner – 1 for hvert hus. 1 fælles nattelefon.
35.	Dækning	Der er Wifi.
36.	Brandsystem	Signalet vil give tekstoverførsel.
37.	5 huse	De 5 huse er identiske
38.	Dørcensor	Dette er et tilkøb på aftalen. Ved dobbeltdøre skal dørcensor monteres på den gående dør.
39.	Oversigtstegningen viser inddelingen i zoner. Samt dækning/rækkevide af kald.	