

VEKS Distribution

Dato:
12-07-2019

UDBUDSKONTROLPLAN ANLÆGSARBEJDER

Entreprise: Totalentreprise

KONTROLAKTIVITETER		METODE	FREKVENS	TIDSPUNKT	KRAV	KRAV TIL DO-KUMENTATION	KONTROLL-ANT
Nr.	Aktivitet	- visuel - måleudstyr - andet	- daglig - stikprøveprocent - alle emner	- levering - opstart - afslutning - efter (før) hver proces	- norm, standard - udbudsmateriale (hvad/hvor) - tolerancer m.v.	- rapport - skema - følgeseddel - fotos - dok. på tegning	E: Entreprenør B: Bygherre
1	Eksisterende belægnings tilstand	visuel, foto/video	100%	inden opstart	udbudsmateriale	Fotos/video	E
2	Rydning, fjernelse af belægninger og vegetation	visuel	100%	inden opgravning	udbudsmateriale	skema/dagbog	E
3	Ledningsgrav	visuel	100%	inden tilfyldning	udbudsmateriale	skema	E og B
4	Lægning og tilfyldning bundsikring	sigteanalyse	1 stk./500 m ³	levering	udbudsmateriale	kornkurve	E
	stabilt grus	sigteanalyse	1 stk./500 m ³	levering	udbudsmateriale	kornkurve	E
5	Komprimering bundsikring	isotopmåleudstyr	1 stk./200 m	efter komprimering	udbudsmateriale	skema	E
	stabilt grus	isotopmåleudstyr	1 stk./200 m	efter komprimering	udbudsmateriale	skema	E
6	Asfaltudlægning	indmåling/køresedler	100%	efter udlægning	udbudsmateriale	skema/følgeseddel	E
7	Asfaltbelægning	Asfaltrecepter og beskrivelse af klæbemiddel	1 sæt dokumentation (bitumen-%, sigtekurve og stendensitet for tilslagsmaterialer) for hver produktionssats	inden udlægning	udbudsmateriale	Recepter og beskrivelser	E

**UDBUDSKONTROLPLAN
RØRARBEJDER**

Entreprise: Totalentreprise

KONTROLAKTIVITETER		METODE	FREKVENS	TIDSPUNKT	KRAV	KRAV TIL DO- KUMENTATION	KONTROLL- ANT
Nr.	Aktivitet	- visuel - måleudstyr - andet	- daglig - stikprøveprocent - alle emner	- levering - opstart - afslutning - efter (før) hver proces	- norm, standard - udbudsmateriale (hvad/hvor) - tolerancer m.v.	- rapport - skema - følgeseddel - fotos - dok. på tegning	E: Entreprenør B: Bygherre
1	Fjernvarmerør, fittings og komponenter	modtagekontrol	100%	levering	Udbudsmateriale	skema/følgesedler	E
2	Ledningsgrav	visuel	100%	inden tilfyldning	Udbudsmateriale	skema	E og B
3	Kvalifikation af svejsere og procedure	svejseprøve	100%	Før opstart	Udbudsmateriale	certifikat	E
		proceduresvejsning	En gang	Før opstart	Udbudsmateriale	attest	E
4	Svejekontrol (projektklasse B)	røntgenfotografering	100%	efter svejsning	Udbudsmateriale	rapport	E
		visuel	100%	efter svejsning	Udbudsmateriale	skema	E
5	Tæthedsprøvning	visuel / indikatorvæske	100%	efter svejsning	Udbudsmateriale	skema	E
6	Rensning (gris)	visuel	100%	efter tilfyldning	Udbudsmateriale	skema	E
7	Idriftsætning	måleudstyr	100%	efter tilfyldning	Udbudsmateriale	skema	E
8	Rørbog (ovenstående kontroller inkl. svejsecertifikater, "som udført" tegninger mv.)	rapport	100%	afslutning	Udbudsmateriale	rapport, følgesedler, fotos, tegninger	E